

Protokół Nr 14/2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej
w dniu 3 lipca 2007 roku.

W składzie:

- Stanisław Pietras
- Waldemar Kucia

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w oparciu o dostępną dokumentację w SAPO ustalono, że ostatecznie Urząd Gminy Poczesna zapłacił za modernizację Przedszkola 1.034.048,73 zł. Wstępna umowa pomiędzy Urzędem Gminy Poczesna, a PPH Komobex Inel wynosiła 886.229,46 zł. W trakcie modernizacji wystąpiły dodatkowe prace na co zostały sporządzone protokoły konieczności.

Ponieważ członkowie komisji mieli zastrzeżenia co do palenia rzeczy zawartych w Protokole nr 1 z dnia 19 lutego 2007 r. udano się do Przedszkola.

Jedna z pracowników Pani Dorota Kaźmierczak pokazała miejsce, gdzie palono – jest to obok budynku gospodarczego.

Ponadto pokazała, że w budynku gospodarczym znajdują się spisane drzwi, meble, a segment znajduje się w piwnicy przedszkola. Wykorzystane są jako pokój na mniej potrzebne rzeczy.

Na tym posiedzenie Komisja zakończyła.

Protokół sporządził:
Stanisław Pietras

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Pietras Stanisław –

2. Kucia Waldemar –

